

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 sb. občanského zákoníku

Smluvní strany

Název: Město Čáslav
IČO: 00236021
DIČ: CZ00236021
Sídlo: nám. J. Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
Zástupce: Ing. Jaromír Strnad, starosta

(dále jen „Objednatel“)

a

Společnost: COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.
IČO: 47551984
DIČ: CZ47551984
Sídlo: Vančurova 1425, 293 01 Mladá Boleslav
Zástupce: Radek Lizec, Miloslav Neumann, jednatelé

Zápis v OR, sp.zn.: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 22798

(dále jen „Zhotovitel“)

• Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 19.9.2023 Smlouvu o dílo na realizaci díla „Rozšíření separace odpadů města Čáslav – polopodzemní kontejnery“ dále jen „Smlouvy“. Tímto dodatkem se upravují dále uvedené články Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a 2,

2.1 Na základě dohody smluvních stran se článek č. 4 Doba plnění – odstavec 4.1.2. ve znění dodatku č. 1 a 2

Dokončení každé dílčí části stavebních prací, včetně vyklizení příslušného dílčího staveniště do 30 dnů, v případě lokality 5 a 6 do 36 dnů od převzetí příslušného dílčího staveniště, v případě lokality 2 a 7 do 43 dnů od převzetí příslušného dílčího staveniště; v případě lokality 9 a 10 do 50 dnů od převzetí příslušného dílčího staveniště.

nahrazuje

Dokončení každé dílčí části stavebních prací, včetně vyklizení příslušného dílčího staveniště do 30 dnů, v případě lokality 5 a 6 do 36 dnů od převzetí příslušného dílčího staveniště; v případě lokality 2 a 7 do 43 dnů od převzetí příslušného dílčího staveniště; v případě lokality 9 a 10 do 50 dnů od převzetí příslušného dílčího staveniště; v případě lokality 12, 13, 14 a 15 do 55 dnů od převzetí příslušného dílčího staveniště.

2.2 Na základě dohody smluvních stran se věta ve znění „Zhotovitel se zavazuje k tomu, že stavební práce budou současně probíhat maximálně na 4 (čtyřech) dílčích částech neboli lokalitách.“ V článku č. 4 Doba plnění – odstavci 4. 2. ve znění dodatku č. 1

Vypouští a to bez náhrady.

2.3 Na základě dohody smluvních stran se článek č. 4 Doba plnění – odstavec 4. 3. ve znění dodatku č. 1 doplňuje o znění:

Případné nedodělky nebránící užívání díla včetně termínu jejich odstranění budou uvedeny v předávacím protokolu.

Odůvodnění změn:

- Bod 2.1

K prodloužení termínů došlo v důsledku klimatických podmínek, které bránily v dodržení technologického postupu použitých materiálů. Doba plnění a tím předpokládaný termín dokončení stavebních prací a termín převzetí stavby Zhotovitele se po domluvě smluvních stran prodloužil o úhrnnou dobu, po kterou bylo nezbytné prodloužit plnění díla.

- Bod 2.2

Z důvodu klimatických podmínek dle bodu 2.1 a chybnému zpracování projektové dokumentace u lokalit 9 a 10, kde nebyly zakresleny všechny inženýrské sítě, došlo k prodloužení termínů jednotlivých lokalit. K urychlení realizace díla byla vypuštěna věta „Zhotovitel se zavazuje k tomu, že stavební práce budou současně probíhat maximálně na 4 (čtyřech) dílčích částech neboli lokalitách.“ odstavce 4.2 Smlouvy o Dílo.

- Bod 2.3

Z důvodu vyloučení pochybností smluvních stran.

V ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo platná v původním znění.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou města Čáslav dne 27.12.2023 usnesením č. RM/40/556/2023.

Tento Dodatek č. 3 se uzavírá ve dvou (4) stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží dva (2) stejnopisy.

Účinky tohoto dodatku nastávají dnem jeho podpisu.

V Čáslavi, dne 27.12.2023

V Mladé Boleslavi, dne 27.12.2023

Objednatel:

MĚSTO ČÁSLAV

Město Čáslav

Ing. Jaromír Strnad, starosta

Zhotovitel:

COMPAG
brantner

COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.
Vančurova 1425
293 01 Mladá Boleslav
IČ: 47551984, DIČ: CZ47551984
T: +420 326 322 753
E: mladaboleslav@compag.cz

COMPAG MLADÁ BOLESLAV, s.r.o.
Radek Lizec, Miroslav Neumann, jednatel